



МЭРИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

г. Новосибирск

«01» апреля 2019 г.
10:00

АКТ
о результатах контроля № 2

По адресам:

- ЦТП П-3 (кл31/3), ул. Новоуральская, (3);
- ЦТП П-2 (кл30/2), ул. Новоуральская, (13/3);
- ЦТП кл24, ул. Солидарности, (12).

На основании: приказа начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска от 20.03.2019 № 30-од «О проведении проверки соблюдения концессионером условий концессионного соглашения от 28.11.2017 № 13 в отношении отдельных объектов теплоснабжения города Новосибирска, предназначенных для теплоснабжения и горячего водоснабжения, концессионного соглашения от 28.11.2017 № 14 в отношении отдельных объектов теплоснабжения микрорайонов города Новосибирска Пашино и ОбьГЭС, предназначенных для теплоснабжения и горячего водоснабжения»

была проведена выездная проверка в отношении:
Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания»

Срок проведения проверки:
с 28.03.2019 по 29.03.2019

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

Акт составлен: департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска

С приказом о проведении проверки ознакомлены:

Ф.И.О.	Подпись	Дата, время
Белоусов А. В.		28.03.2019, 09:00
Водовозов В. А.		28.03.2019, 09:00
Зайков Д. В.		28.03.2019, 09:00
Леоненко М. В.		28.03.2019, 09:00
Ставров С. С.		28.03.2019, 09:00
Стасенко Н. Н.		28.03.2019, 09:00

Лица, проводившие проверку:

Белоусов Александр - заместитель начальника департамента

Валерьевич	энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска – председатель комитета по энергетике мэрии города Новосибирска;
Водовозов Виктор Анатольевич	- консультант отдела инвестиционной политики управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска;
Зайков Дмитрий Викторович	- начальник отдела электроэнергетики и газоснабжения – заместитель председателя комитета по энергетике мэрии города Новосибирска;
Леоненко Максим Викторович	- заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска – начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска;
Ставров Сергей Сергеевич	- руководитель проектов МУП «Энергия» г. Новосибирска;
Стасенко Наталья Николаевна	- начальник управления экономической экспертизы мэрии города Новосибирска.

При проведении проверки присутствовали: представитель АО «СИБЭКО» по доверенности от 04.10.2018 № 54/32-н/54-2018-7-92 Тузовский В. Г., представитель АО «СИБЭКО» по доверенности от 25.04.2018 № 54/109-н/54-2018-1-1559 Моисеев Р.П., ведущий специалист отдела застройки городских территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска Кононенко А. В.

В ходе проведения проверки по концессионному соглашению от 28.11.2017 № 14 в отношении отдельных объектов теплоснабжения микрорайонов города Новосибирска Пашино и ОбьГЭС, предназначенных для теплоснабжения и горячего водоснабжения:

1. Установлено, что концессионером выполнены инженерно-геодезические работы и изготовлены копии топоплана для проектирования и строительства линий циркуляции от ЦТП по следующим объектам: ЦТП кл 24, ул. Солидарности(12), ЦТП П-2 (кл 30-2)ул. Новоуральская (13-3), ЦТП П-3 (кл 31-3) ул. Новоуральская (3).

2. Выявлены нарушения исполнения концессионером следующих обязательств:

- ЦТП П-3 (кл31/3), ул. Новоуральская, (3) - проект по устройству линий циркуляции ГВС 1534 п. м. не согласовывался, СМР не выполнены;




- ЦТП П-2 (кл30/2), ул. Новоуральская, (13/3) - проект по устройству линий циркуляции ГВС 1586 п. м. не согласовывался, СМР не выполнены;

- ЦТП кл24, ул. Солидарности, (12) - проект по устройству линий циркуляции ГВС 478 п. м. не согласовывался, СМР не выполнены;

- персонал не предоставил удостоверения о проверке ПТЭ ТЭУ, ФНП ОРД. Отсутствует информация о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и их заместителей из числа

управленческого персонала и специалистов организации; ответственных за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением, а также ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением. Эксплуатационная документация на объектах составлена ООО «НТСК», не являющемся стороной по концессионному соглашению.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ф.И.О.	Подпись
Белоусов А. В.	
Водовозов В. А.	
Зайков Д. В.	
Леоненко М. В.	
Ставров С. С.	
Стасенко Н. Н.	

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а): _____
Директор филиала "Тепловые сети" АО "СибТЭК"

"04" апреля 2019 г.

Мухомин В. В.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____