



МЭРИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

г. Новосибирск

«07» 07 2021 г.

АКТ
о результатах контроля

спортивного комплекса с плавательным бассейном, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге.

На основании приказа и. о. начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска от 16.06.2021 № 60-од «О проведении проверки соблюдения концессионером условий концессионного соглашения от 13.07.2018 № 16» в целях осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения от 13.07.2018 № 16 в отношении спортивного комплекса с плавательным бассейном, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге (далее – соглашение), Проведена выездная проверка соблюдения концессионером – общество с ограниченной ответственностью «Спортивные технологии» условий Соглашения.

Срок проведения проверки:

До 25.06.2021

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день.

Акт составлен: департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

С приказом о проведении проверки ознакомлены:

Ф.И.О.	Подпись	Дата, время
Апанович В. Н.		17.06.2021, 11:00
Вишнякова Е. А.		17.06.2021, 11:00
Лобанова О. С.		17.06.2021, 11:00
Олейников Д. В.		17.06.2021, 11:00
Плотникова О. А.		17.06.2021, 11:00

Лица, проводившие проверку:

Апанович - директор МКУ города Новосибирска
Виктор Николаевич «ГЦТНиРМТБМУСКСиМП»;

Вишнякова - консультант отдела экономической экспертизы
Елена Александровна управления экономической экспертизы мэрии
города Новосибирска;

- Лобанова Олеся Сергеевна - начальник отдела контроля муниципального имущества управления муниципального имущества мэрии города Новосибирска;
- Олейников Дмитрий Владимирович - директор МАУ СШОР «ЦВВС»;
- Плотникова Олеся Александровна - начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов управления инвестиций мэрии города Новосибирска.

Лица, присутствующие на проверке:

- Толоконский Алексей Викторович - начальник управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска

1. По концессионному соглашению № 16 в отношении спортивного комплекса с плавательным бассейном, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2019 № 54RU54303000-250-2019.

2. 22.06.2021 в ходе проведения проверки соблюдения концессионером условий Соглашения установлено:

- в большой чаше бассейна смонтирован специальный подъемник для инвалидов-колясочников (МГН) Енисей ИПБ-170Г (с гидравлическим приводом), имеющий видимые признаки длительной эксплуатации. Документов, подтверждающих приобретение подъемника для МГН, не предоставлено;

- санузел для посетителей категории МГН не оборудован дверью;
- напольная плитка в раздевальнях мужских/женских с душевыми и туалетами не противоскользящая, противоскользящее средство нанесено только в раздевалне для МГН с душевыми и туалетами. Кабинки к стенам прикреплены. Разводка горячей/холодной воды в душевых и санузлах открытая;

- кабинет врача с ожидальной присутствует, площадь 14,15 кв.м. (по нормам СанПин – 15,0, меньше на 0,85), требует дополнительной проверки на соответствие приказу Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. №134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и выполнять нормативы испытаний ГТО»;

- бортик под водой острый;
- шумогасящие форсунки в большой чаше бассейна не установлены;
- на стартовых тумбах отсутствует приспособление для старта со спины, нет запятника для старта, система хронометража отсутствует, табло отсутствует;

- трибуна площадью 118,0 кв.м. (в КС площадь не менее 180,0 кв.м.), пластиковые сиденья для зрителей присутствуют, не закреплены, в количестве 68 штук (по условиям КС не менее 100);

- помещение дежурной медсестры и тренера определено под зрительские места для МГН (по условиям КС зрительские места для МГН в зале с ванной);
- оборудован бильярдный зал в помещении 2 этажа площадью 263,0 кв.м;
- переливной желоб пластиковый (по условиям КС – должен быть выложен плиткой);
- тепловые завесы Климатик НТ 306 не водяного типа;
- отсутствует разметка и указатели помещений для МГН.

Подвальное помещение объекта не осмотрено, открытое плоскостное сооружение (площадка ГТО) не осмотрено.






3. Во время проведения проверки деятельность по оказанию населению физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг не осуществлялась.

4. По результату проверки, принято решение:

- Концессионеру предоставить в ДИПРИП до 01.07.2021 копии документов, подтверждающих приобретение подъемника для МГН Енисей ИПБ-170Г (с гидравлическим приводом); копию журнала, где фиксируются результаты обследования бассейна госсанэпидслужбой (акты) с выводами и предложениями по устранению выявленных недостатков; продолжить работу по устранению выявленных несоответствий.

- ДИПРИП после получения документов от концессионера подготовить актуальную информацию о выявленных несоответствиях; организовать совещание с участием руководителей структурных подразделений мэрии города Новосибирска, в том числе департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска, для принятия общего решения по подписанию акта об исполнении обязательств.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ф.И.О.	Подпись
Апанович В. Н.	
Вишнякова Е. А.	
Лобанова О. С.	
Олейников Д. В.	
Плотникова О. А.	

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а): _____

« ____ » _____ 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

где подписание акта концессионер не явился


Плотникова О. А.