



**МЭРИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**

г. Новосибирск

«24» 09 2021 г.

**АКТ
о результатах контроля**

соблюдения концессионером условий концессионных соглашений от 01.11.2011 № 7, от 17.11.2016 № 12, от 04.10.2018 № 19 в отношении объектов газоснабжения города Новосибирска.

На основании приказа начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска от 16.09.2021 № 100-од «О проведении проверки соблюдения концессионером условий концессионных соглашений от 01.11.2011 № 7, от 17.11.2016 № 12, от 04.10.2018 № 19» в целях осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионных соглашений от 01.11.2011 № 7, от 17.11.2016 № 12, от 04.10.2018 № 19 в отношении объектов газоснабжения города Новосибирска (далее – Соглашения), проведена выездная проверка соблюдения концессионером – ОАО «Городские газовые сети» условий Соглашений, согласно утвержденному графику.

Срок проведения проверки: с 20.09-24.09.2021

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней.

Акт составлен: департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

С приказом о проведении проверки ознакомлены:

Ф.И.О.	Подпись	Дата, время
Ловина Н. И.		20.09.2021, 12:00
Сидорова Е. С.		20.09.2021, 12:00
Плотникова О. А.		20.09.2021, 12:00
Бабенков Н. М.		20.09.2021, 12:00
Заруба В. Н.		20.09.2021, 12:00
Стрижак Е. В.		20.09.2021, 12:00
Иванов А. Г.		20.09.2021, 12:00

Лица, проводившие проверку:

Ловина Наталья Игоревна	-	начальник управления инвестиций мэрии города Новосибирска;
Сидорова Елена Станиславовна	-	заместитель начальника управления экономической экспертизы мэрии города Новосибирска – начальник отдела экономической экспертизы;
Плотникова Олеся Александровна	-	начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов управления инвестиций мэрии города Новосибирска;
Бабенков Николай Михайлович	-	консультант комитета по энергетике мэрии города Новосибирска.
Заруба Валентина Николаевна	-	консультант отдела сопровождения инвестиционных проектов управления инвестиций мэрии города Новосибирска;
Иванов Алексей Геннадьевич	-	ведущий специалист по газификации МУП «Энергия» г. Новосибирск.

1. В отношении наружных объектов сетей газораспределения и газопотребления города Новосибирска членами комиссии была проведена проверка соблюдения концессионером условий Соглашений.

2. В ходе проведения проверок соблюдения концессионером условий Соглашений **20.09. - 24.09.2021** установлено:

20.09.2021 – при осмотре газопровода высокого давления по адресу: ул. Капитана Сигова, выполнена модернизация ЭХЗ станций электрохимической защиты газопровода, замена запорной арматуры с клиновой задвижки ЗКЛ на кран шаровой КШР, установлен ШУУРГ (шкафной узел учета расхода газа), установлен газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ большей мощности – **ЗАМЕЧАНИЕ: покрасить ШУУРГ (шкафной узел учета расхода газа) по ул. Капитана Сигова.**

п. Матвеевка по ул. Центральная (от ГРП 6- ГРП 7, ГРП-8), реконструкция ЭХЗ станций электрохимической защиты газопровода, реконструкция запорной арматуры: замена задвижек ЗКЛ Д – 250 мм на шаровой кран КШР Д – 250 мм (1 шт.), замена задвижек ЗКЛ Д – 200 мм на шаровые краны КШР Д – 200 мм (2 шт.) замена задвижек ЗКЛ Д – 80 мм на шаровые краны КШР Д – 80 мм (2 шт.), **по Бердскому шоссе** установка газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (1 шт.).

ул. Одоевского реконструкция электрохимической защиты газопровода и системы ее электроснабжения, установлены стойки стационарного контрольно-измерительного пункта (СКИП) - **ЗАМЕЧАНИЕ: установить СКИП № 4 по ул. Одоевского в проектное положение.**

21.09.2021 – при осмотре газопровода высокого давления по адресу:
ул. Светлановская, реконструкция запорной арматуры с заменой задвижек на шаровые краны КШР (7 шт.) – **ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ**;
ул. Северная, реконструкция запорной арматуры с заменой задвижек клиновых литых ЗКЛ на шаровые краны КШР – **ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ**;
ул. Катодная, реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности – **ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ**;
ул. Чусовская, реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности, реконструкция запорной арматуры с заменой задвижек ЗКЛ 2 Д - 89мм на шаровый кран КШР Д – 89 мм (1 шт.), реконструкция запорной арматуры с заменой задвижек ЗКЛ на шаровые краны КШР (4 шт.) – **ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ**;
ул. Фадеева, установка газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ - 7 большей мощности – **ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ**.

22.09.2021 – при осмотре газопровода высокого давления по адресу:
ул. Рионская, установка газорегуляторного пункта шкафного типа большей мощности, модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода, замена задвижек ЗКЛ-2 Д 50 мм на шаровой кран КШР Д 50 мм, замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм, общей протяжённостью 6,3 м, установка зла учета газа – **ЗАМЕЧАНИЕ: установить запорный механизм защитного ограждения**;
ул. Житомирская, замена задвижек ЗКЛ на шаровой кран КШР (2 шт.) – **ЗАМЕЧАНИЕ: покрасить газопровод**;
ул. Шуберта, замена задвижек ЗКЛ-2 Д 50 мм (2 шт.) Д 100 мм (2шт.) на шаровые краны КШР Д 50 мм (2шт.), Д 100 мм на (2 шт.), установка узла учета газа, установка газорегуляторного пункта шкафной большей мощности (1шт.), установлена электрохимическая защита газопровода и системы ее электроснабжения, установлена стойка стационарного контрольно-измерительного пункта (СКИП) - **ЗАМЕЧАНИЕ: установить защитное ограждение ШУУРГа (шкафной узел учета расхода газа)**.
ул. Оборонная, замена газопровода Д 57 на 89Д общей протяженностью 830 м, замена задвижек ЗКЛ на шаровой кран КШР (2 шт.).

В ХОДЕ ПРОВЕРКИ УСТАНОВЛЕНО: на пересечении ул. Связистов и ул. Степной установлен ШУУРГ шкафной узел учета расхода газа с нарушением срока условий концессионного соглашения № 7. Согласно графику срок проведения работ – 2018 год, фактически шкаф установлен в 2019 году.

РЕКОМЕНДАЦИИ: установить ручку на кран шаровой КШР по ул. Ашхабадская.







23.09.2021 – при осмотре газопровода высокого давления по адресу:
ул. Бестужева, реконструкция ЭХЗ станций электрохимической защиты газопровода, замена газопровода с увеличением диаметра с Ду 57 на Ду 89 протяженностью 2127 м, замена задвижек ЗКЛ Д- 50, 80, 100,150 на шаровые краны КШР (31 шт.) – **ЗАМЕЧАНИЕ: отсутствует ручка на шаровом кране КШР по ул. Бестужева.**

ул. Павлова, замена газопровода с увеличением диаметра протяженностью 1543 м, замена задвижек ЗКЛ на шаровые краны КШР (31 шт.) – **ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ.**

24.09.2021 – при осмотре газопровода высоко давления по адресу: ул. Крамского, 48, реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большой мощности, реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода с системой ее электроснабжения, реконструкция запорной арматуры с заменой задвижки с Д – 150 мм на шаровой кран КШР Д -150 (1 шт.) – **ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ.**

ул. Черемховская, реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода с системой ее электроснабжения – **ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ.**

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ф.И.О.	Подпись
Ловина Н. И.	
Сидорова Е. С.	
Плотникова О. А.	
Бабенков Н. М.	
Заруба В. Н.	
Иванов А. Г.	

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а): Гехмигесиев
директор ОАО ГРС Тимошенко Е.И

«24» сентября 2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
